



COMUNE DI MASI TORELLO

Provincia di Ferrara

Area Tecnico Progettuale Manutentiva – Servizio LLPP

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art.12 comma 1 D.M. 49/2018)

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE ADRIATICO NEL CAPOLUOGO (CUP: J29J21010120001 - CIG: 892616478D) -

DITTA: MARANI MANUELE, con sede in Via Ferrara, 79 – Ostellato (FE) - Frazione Dogato - C.F. MRNMNL71C09D548Z - P.I. 01286100381

AFFIDAMENTO: Determina del Responsabile n. 70 del 07/10/2021 (R.G. n.209/2021)

Regione:	EMILIA ROMAGNA
Provincia:	FERRARA
Comune:	MASI TORELLO
Stazione appaltante:	COMUNE DI MASI TORELLO
Lavori di:	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE ADRIATICO NEL CAPOLUOGO
Impresa:	MARANI MANUELE
Contratto:	STIPULATO
Importo contrattuale:	38.825,08 (oltre IVA 22%)
Codice Unico Progetto:	J29J21010120001
Codice identificativo di gara:	892616478D

L'anno 2021, il giorno 09 (NOVE), del mese di DICEMBRE, il sottoscritto Ing. Ettore Cardillo nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI

Il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;

Comune di Masi Torello – Piazza C. Toschi n. 3 - 44022 Masi Torello (FE)
C.F. e P.IVA 00321080384 - Tel. 0532/819113 Fax 0532/816677

<http://www.comune.masitorello.fe.it>

e-mail protocollo@comune.masitorello.fe.it

PEC: protocollo@cert.comune.masitorello.fe.it





Il progetto dei lavori sopraindicati del complessivo importo di €. 39.498,81 a base d'asta comprensivi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (oltre IVA 22%);

Il verbale di consegna dei lavori redatto in data 11/10/2021 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 09/03/2022;

Previo adeguato preavviso e alla presenza di:

- **Sig. Manuele Marani** - Esecutore dei lavori;
- **Ing. Ettore Cardillo** -DL Stazione appaltante;

HA PROCEDUTO

Alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto depositato. Sulla base delle verifiche eseguite che hanno interessato la totalità dell'intervento e ogni aspetto tecnico/contrattuale connesso.

In considerazione del fatto che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

Che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 09/12/2021 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

L'impresa ha provveduto alla corretta esecuzione di tutte le lavorazioni concordate durante il sopralluogo iniziale con la DL nonché quelle contrattualmente previste.

Nessun'altra osservazione è emersa dal sopralluogo in contraddittorio tenutosi in data odierna.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di regolare esecuzione.



Al fine del contenimento della diffusione pandemica da COVID-19 in atto, le parti concordano nella sottoscrizione digitale del presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto

Masi Torello, li 09/12/2021

L'Esecutore **Sig. Manuele Marani** (sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs.82/2005 e s.m.i.)

Il RUP e DL **Ing. Ettore Cardillo** (sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs.82/2005 e s.m.i.)