



COMUNE DI MASI TORELLO

(Provincia di Ferrara)

Piazza C. Toschi, 3

44020 Masi Torello (FE)

www.comune.vmasitorello.fe.it

Area Tecnico Progettuale e Manutentiva – Servizio LLPP

Tel. 0532 819113

Fax 0532 816677

PEC: protocollo@cert.comune.masitorello.fe.it

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art.12 comma 1 D.M. 49/2018)

OGGETTO: PNRR – M2C4 – 2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO *DEGLI IMPIANTI VETUSTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP: J24H23000440006)* – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
CIG A009668F50

DITTA: BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Via dell'Industria, 2 – 44020 Masi Torello (FE) - C.F./P.IVA 01659030389

AFFIDAMENTO: Determina del Responsabile n. 197 del 07-09-2023

Regione:	EMILIA ROMAGNA
Provincia:	FERRARA
Comune:	MASI TORELLO
Stazione appaltante:	COMUNE DI MASI TORELLO
Lavori di:	PNRR – M2C4 – 2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>DEGLI IMPIANTI VETUSTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP: J24H23000440006)</i> – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
Impresa:	BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI
Contratto:	PROT. n. 4692 del 05/10/2023
Importo contrattuale:	39.265,37 (oltre IVA 22%)
Codice Unico Progetto:	J24H23000440006
Codice identificativo di gara:	A009668F50

L'anno 2023, il giorno 28 (VENTOTTO), del mese di dicembre, il sottoscritto Arch. Marco Zanoni nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI

- Il progetto dei lavori sopraindicati del complessivo importo di €. 39.265,37 (oltre IVA 22%);
- Il verbale di consegna dei lavori redatto in data 14/09/2023 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno **11/02/2024**;

Previo adeguato preavviso e alla presenza di:

- Sig. Marco Benfenati - Esecutore dei lavori;
- Arch. Marco Zanoni -DL Stazione appaltante;

HA PROCEDUTO

Alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto depositato. Sulla base delle verifiche eseguite che hanno interessato la totalità dell'intervento e ogni aspetto tecnico/contrattuale connesso.

In considerazione del fatto che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

Che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno **21/12/2023** e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

L'impresa ha provveduto alla corretta esecuzione di tutte le lavorazioni concordate durante il sopralluogo iniziale con la DL nonché quelle contrattualmente previste.

Nessun'altra osservazione è emersa dal sopralluogo in contraddittorio tenutosi in data odierna.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di regolare esecuzione.

Del che si è redatto il presente verbale in singola copia originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'originale del presente atto viene detenuto dal responsabile unico del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

Masi Torello lì 28/12/2023

L'Esecutore Sig. Marco Benfenati

BENFENATI MARCO
IMPIANTI ELETTRICI
Via dell'Industria, 2/4 - MASI SAN GIACOMO (FE)
Tel. 0477/72147
Partita IVA 01859030389
Codice Fiscale BNF MRC 80L20 G916N

Il RUP e DL Arch. Marco Zanoni

M. Zanoni

